

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku

Tabela Nr 3
do Zarządzenia
Nr 43/2020 Wójta Gminy
Pionki z dnia 15.09.2020r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki				środki pochodzące z innych źródeł*
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Sokoły-Zdżary	70 000	70 000	70 000		0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji do 30.09.2020	
2			6050	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji w m. Zalesie	500 000	500 000	200 000	300 000		0,00	0,00	realizacja w II półroczu
3		WPF	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni	177 555	100 000	100 000			0,00	0,00	w trakcie realizacji
4		WPF	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Mireń	100 000	30 000	30 000			0,00	0,00	realizacja w II półroczu
5			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa	24 970	24 970	24 970			0,00	0,00	realizacja w II półroczu
6			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki	36 562	36 562	36 562			0,00	0,00	realizacja w II półroczu
7			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno	32 288	32 288	32 288			0,00	0,00	realizacja w II półroczu
8			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny	14 145	14 145	14 145			0,00	0,00	realizacja w II półroczu
9		FS	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Jaśce (Karpówka) f.s 18.174	30 000	30 000	30 000			0,00	0,00	realizacja w II półroczu
10			6050	Dokumentacja projektowa i przedłużenie kanalizacji w m. Mireń	160 000	160 000	160 000			0,00	0,00	realizacja w II półroczu
11		WPF	6050	Rozbudowa SUW w Jedlni	2 263 311	1 192 764	676 764	516 000		1 189 187,70	99,7%	zrealizowane
12			6050	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Augustów	105 000	105 000	105 000			100 186,41	95,4%	zrealizowane
13			6050	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Zalesie	62 000	62 000	62 000			60 949,60	98,3%	zrealizowane
14			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci wodociągowej w m. Karpówka	15 000	15 000	15 000			0,00	0,0%	zadanie w trakcie realizacji - termin do 15.09.2020
15			6050	Dokumentacja projektowa przedłużenia sieci wodociągowej w m. Mireń	10 000	10 000	10 000			0,00	0,0%	zadanie w trakcie realizacji - termin do 15.09.2020
16			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Czarna Kolonia	50 000	50 000	50 000			0,00	0,0%	realizacja w II półroczu
			6050	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w m. Suskowlą	80 000	80 000	80 000			0,00	0,0%	zadanie w trakcie realizacji
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 730 831	2 512 729	1 696 729	816 000		1 350 323,71	53,7%	
I	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 730 831	2 512 729	1 696 729	816 000		1 350 323,71	53,7%	
1	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy mostu w m. Czarna	50 000	50 000	50 000			0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu
2		WPF	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno	2 120 000	2 100 000	100 000	2 000 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki				środki pochodzące z innych źródeł*
3		WPF	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sucha -F.s 25.690	187 281	32 000	32 000		23 480,74	73,4%	zadanie zrealizowane	
4			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krasna Dąbrowa	600 000	440 000	340 000	100 000	0,00	0,0%	zadanie w trakcie realizacji przewidywany termin zakończenia 31.08.2020	
5			6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w m. Jaśce	10 000	10 000	10 000		7 999,99	80,0%	zadanie zrealizowane	
6			6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w m. Poświętne	300 000	300 000	300 000		7 999,99	2,7%	zadanie rozpoczęte, po przetargu podpisanie umowy w m-cu lipcu	
7			6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w m. Czarna F.s.20.000	20 000	20 000	20 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
8		WPF	6050	Dokumentacja i utwardzenie placu przy drodze gminnej w m. Augustów f.s 24.786	51 135	24 786	24 786		22 562,82	91,0%	zadanie zrealizowane	
9			6050	Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia drogi gminnej w m. Sucha	15 000	15 000	15 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
10			6050	Uregulowanie stanu prawnego dróg	500 000	500 000	500 000		77 319,65	15,5%	odszkodowania wypłacane są na bieżąco	
			60016	Drogi publiczne gminne	3 853 416	3 491 786	1 391 786	2 000 000	100 000,00	139 363,19	4,0%	
II	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 853 416	3 491 786	1 391 786	2 000 000	100 000	139 363,19	4,0%	
1	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy poprzez budowę miejsc postojowych	104 500	100 000	100 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
		75023		Urzędy gmin	104 500	100 000	100 000			0,0%		
III	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 500	100 000	100 000			0,0%		
1	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji zaplecza sanitarnego w OSP Laski FS 35.155	35 155	35 155	35 155		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
2			6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Czarna	312 000	312 000	312 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	347 155	347 155	347 155		0,00	0,0%		
IV	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	347 155	347 155	347 155	0	0,00	0,0%		
1	801	80101	6050	Monitoring dla PSP w Jaroszkach FS 12.528	12 528	12 528	12 528		10 000,00	79,8%	zadanie zrealizowane	
2			6050	Monitoring dla PSP w Augustowie	10 000	10 000	10 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
3			6050	Monitoring dla PSP w Jedlni	14 000	14 000	14 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
5			6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	350 000	350 000	50 000	300 000	0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
		80101		Szkoły podstawowe	386 528	386 528	86 528	0	300 000	10 000,00	2,6%	
1		80104	6050	Modernizacja szkoły na przedszkole w m. Jedlnia	1 250 000	1 100 000	100 000	1 000 000	9 300,00	0,8%	zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.10.2020	
		80104		Przedszkola	1 250 000	1 100 000	100 000	1 000 000	9 300,00	0,8%		
V	801			Oświata i wychowanie	1 636 528	1 486 528	186 528	1 000 000	300 000	19 300,00	1,3%	
1	900	90002	6050	Budowa PSZOK	1 046 101	600 000	150 000	450 000	11 070,00	1,8%	zadanie w trakcie realizacji, ogłoszony przetarg	
		90002	WPF	Gospodarka odpadami	1 046 101	600 000	150 000	450 000	11 070,00	1,8%		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki				środki pochodzące z innych źródeł*
1		90015	6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Czarna Wieś	30 000	30 000	30 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
2			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Poświętne Fs 16.662	20 000	20 000	20 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
3			6050	Dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego w m. Tadeuszów Fs. 20.700	20 700	20 700	20 700		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
4			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Czarna Kol.	24 000	24 000	24 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
5			6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin f.s	16 424	16 424	16 424		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
6			6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kieszek f.s 22.707	22 707	22 707	22 707		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
			6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Augustów	50 000	50 000	50 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 831	183 831	183 831	0	0	0,00	0,0%	
VI	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 229 932	783 831	333 831	450 000	0	11 070	1,4%	
1	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa i budowa siłowni zewnętrznej w m. Jedlnia FS 20.000	70 000	70 000	70 000		4 690,00	6,7%	zlecona dokumentacja realizacja II półroczu	
2			6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zalesie f.s 20.000	20 000	20 000	20 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
3			6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Zadobrze f.s 10.770	10 770	10 770	10 770		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
4			6050	Modernizacja placu zabaw przy PSP w Jedlni	50 000	50 000	50 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
5			6050	Modernizacja placu zabaw przy PSP w Suskowlu	50 000	50 000	50 000		0,00	0,0%	realizacja zadania w II półroczu	
		92695		Pozostała działalność	200 770	200 770	200 770	0	0	4 690,00	2,3%	
VII	926			KULTURA FIZYCZNA	200 770	200 770	200 770	0	0	4 690,00	2,3%	
Ogółem					11 103 132	8 922 799,00	4 256 799,00	4 266 000,00	400 000,00	1 524 746,90	17,1%	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziółek





