

## Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 roku i ich wykonanie do 30.06.2019r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	7			
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Bieliny (Lipiny) F.s - 9.074	910 000,00	443 743,50	48,8%	Budowa kanalizacji w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji 31.07.2019
2.			6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni	100 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji
3.			6050	Przedłużenie kanalizacji w m. Zalesie, Suskowola, Poświętne, Mireń -dokumentacja i wykonanie przedłużeń kanalizacji	158 100,00	8 210,25	5,2%	Zostały wykonane dokumentacje na przedłużenie kanalizacji,
4.			6050	Rozbudowa SUW w Jedlni	1 362 921,00	0,00	0,0%	Został ogłoszony przetarg na realizację zadania
5.			6050	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Suskowola, Augustów, Zalesie Mireń dokumentacja i wykonanie przedłużeń sieci	160 800,00	11 255,50	7,0%	Zostały wykonane dokumentacje na przedłużenie kanalizacji,
6.			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno	33 579,00	0,00	0,0%	Dokumentacja w trakcie realizacji
7.			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny	14 885,00	0,00	0,0%	Dokumentacja w trakcie realizacji
8.			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dabrowa	26 089,00	0,00	0,0%	Dokumentacja w trakcie realizacji
9.			6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki	37 670,00	0,00	0,0%	Dokumentacja w trakcie realizacji
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 804 044,00	463 209,25	16,5%	
1.		01095	6060	Zakup sprzężarek do SUW w Mireniu i Czarnej	38 200,00	35 450,96	92,8%	zadanie zrealizowane
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	38 200,00	35 450,96	92,8%	
I	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 842 244,00</b>	<b>498 660,21</b>	<b>17,5%</b>	
1.	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej 787	113 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 31.10.2019 r
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 000,00	0,00	0,0%	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zalesie. Suskowola	3 509 100,00	885 022,62	25,2%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 31.10.2019 r
2.			6050	Budowa drogi gminnej w m. Adolfin	600 000,00	14 000,00	2,3%	Wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej
3.			6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno	231 500,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 31.10.2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Objaśnienia
4.			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sucha -F.s 24.899,-	165 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
5.			6050	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w m. Jaroszek F.s.	15 447,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
6.			6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w m. Krasna Dąbrowa F.s.	18 186,00	0,00	0,0%	Dokumentacja w trakcie realizacji do 30.10.2019
7.			6050	Utwardzenie placu przy drodze gminnej w m. Augustów F.s	28 572,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
8.			6050	Uregulowanie stanu prawnego dróg	425 000,00	120 556,33	28,4%	Po zakończeniu przeprowadzonego postępowania sukcesywnie wypłacane są odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę dróg gminnych.
		60016		Drogi publiczne gminne	4 992 805,00	1 019 578,95	20,4%	
<b>II</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 105 805,00</b>	<b>1 019 578,95</b>	<b>20,0%</b>	
1.	750	75023	6050	Modernizacja budynków przy Urzędzie Gminy - dokumentacja projektowa i rozpoczęcie modernizacji	20 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
			6060	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
		75023		Urzędy gmin	50 000,00	0,00	0,0%	
<b>III</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
1.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy OSP Jedlnia F.s - 32.776,-	68 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
2			6050	Utwardzenie placu przy OSP Czarna F.s- 24.720,-	35 020,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
		75412		Ochotnicze straże pożarne	103 020,00	0,00	0,0%	
<b>IV</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>103 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
1.	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych	305 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
		80101		Szkoły podstawowe	305 000,00	0,00	0,0%	
<b>V</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
1	900	90002	6050	Budowa PSZOK	715 000,00	3 375,00	0,5%	Zadanie w trakcie realizacji (oczekiwanie na pozwolenie na budowę)
		90002		Gospodarka odpadami	715 000,00	3 375,00	0,5%	
1.		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Poswiętne	16 300,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
2.			6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin F.s - 15.677,-	35 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
3.			6050	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego w m. Kieszek F.s	21 864,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
4.			6050	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Laski F.s	25 000,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie do 30.09.2019
5.			6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Objaśnienia
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 164,00	0,00	<b>0,0%</b>	
<b>VI</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>863 164,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>0,4%</b>	
	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (OSA) w m. Augustów	70 000,00	4 990,00	<b>7,1%</b>	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
		<b>92601</b>			<b>70 000,00</b>	<b>4 990,00</b>	<b>7,1%</b>	
1	<b>926</b>	92695	6050	Modernizacja boiska w m. Suskowola	425 000,00		<b>0,0%</b>	Ogłoszony został przetarg na modernizację boiska
2			6050	Montaż piłkochwyłów na boisku w Jedlni F.s	16 930,00	16 930,00	<b>100,0%</b>	Zadanie zrealizowane
3			6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Mireń F.s	18 521,00	0,00	<b>0,0%</b>	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 31.07.2019
		92695		Pozostała działalność	460 451,00	16 930,00	<b>3,7%</b>	
<b>VII</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>530 451,00</b>	<b>21 920,00</b>	<b>4,1%</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>9 799 684,00</b>	<b>1 543 534,16</b>	<b>15,8%</b>	

Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziótek