

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w Gminie Pionki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

Tabela Nr 5 do Zarządzenia
Nr 56/2019 Wójta Gminy
Pionki z dnia 29.08.2019r

Lp.	dział	Rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na rok 2019	wykonanie na 30.06.2019	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	010	01010	6050	Sołectwo Bieliny	Budowa kanalizacji w m. Bieliny (Lipiny)	9 074,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji 31.07.2019
			6050	Wydatki inwestycyjne		9 074,00	0,00	0,0%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9 074,00	0,00	0,0%	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo		9 074,00	0,00	0,0%	
	600	60016	4300	Sołectwo Czarna Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej w w m. Czarna Kolonia, działka 701 samoistny posiadacz	26 936,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Plachty	Utwardzenie drogi gminnej w m. Plachty, działka 244 - sam.posiadacz	8 098,00	7 955,64	98,2%	Zadanie zrealizowane
			4300	Sołectwo Czarna Wieś	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w m. Czarna Wieś	3 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Wincentów	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w m. Wincentów	1 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Sałki	Czyszczenie rowu i wycinka krzaków przy drodze gminnej w m. Sałki, sam. posiadacz działka 52	3 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Zakup usług pozostałych		42 534,00	7 955,64	18,7%	
			6050	Sołectwo Augustów	Utwardzenie placu przy drodze gminnej w m. Augustów, własność gminy działka 3/1	28 572,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			6050	Sołectwo Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Sucha, działka 408/3 sam. posiadacz gmina	24 899,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			6050	Sołectwo Jaroszki	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w m. Jaroszki, sam. posiadacz działka 269	15 447,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			6050	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w m. Krasna Dąbrowa, sam. posiadacz działka 279	14 486,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji do 30.10.2019
			6050	Wydatki inwestycyjne		83 404,00	0,00	0,0%	
		60016		Drogi publiczne gminne		125 938,00	7 955,64	6,3%	
II	600			Transport i łączność		125 938,00	7 955,64	6,3%	
	754	75412	4210	Sołectwo Zadobrze	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Jedlni, własność gminy działka 397/4	3 300,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	0,00	0,0%	
			6050	Sołectwo Czarna Wieś	Utwardzenie placu przy OSP Czarna, własność gminy działka 132/1	24 720,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu, zebrano oferty
			6050	Sołectwo Jedlnia	Utwardzenie placu przy OSP Jedlnia, własność gminy działka 397/4	32 776,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu, zebrano oferty
			6050	Wydatki inwestycyjne		57 496,00	0,00	0,0%	
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne		60 796,00	0,00	0,0%	
III	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 796,00	0,00	0,0%	
	900	90015	4300	Sołectwo Suskowola	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Suskowola	38 425,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Poświętne	Dowieszenie lamp oświetlenia drogowego w m. Poświętne, sam. posiadacz działka 133/2	15 000,00	11 364,00	75,8%	Zadanie zrealizowane

			4300	Sołectwo Helenów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Helenów, sam.posiadacz działka 339,340	15 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Sałki	Dowieszenie lamp oświetlenia drogowego w m. Sałki, sam. posiadacz działka 52	5 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Wincentów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Wincentów	15 369,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Bieliny	Dowieszenie lamp oświetlenia drogowego w m. Bieliny, sam. posiadacz działka 1006	1 800,00	1 752,00	97,3%	Zadanie zrealizowane
			4300	Sołectwo Stoki	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Stoki, własność gminy działka 95	13 487,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Tadeuszów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Tadeuszów, sam.posiadacz działka 437	19 981,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4300	Sołectwo Płachty	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Płachty, sam. posiadacz działka 240/2	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
			4300	Zakup usług pozostałych		134 062,00	23 116,00	17,2%	
			6050	Sołectwo Kieszek	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego w m. Kieszek	21 864,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			6050	Sołectwo Adolfin	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Adolfin, sam. posiadacz działka 237/4	15 677,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			6050	Sołectwo Laski	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w m. Laski	25 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie do 30.09.2019
			6050	Wydatki inwestycyjne		62 541,00	0,00	0,0%	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		196 603,00	23 116,00	11,8%	
IV	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		196 603,00	23 116,00	11,8%	
	926	92695	4210	Sołectwo Zadobrze	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w m. Zadobrze - własność gminy działka 117/8	9 800,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4210	Sołectwo Januszno	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w m. Januszno - własność gminy działka 54/2	21 364,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4210	Sołectwo Jedlnia Kolonia	Zakup garażu na boisko w Jedlni, umowa dzierżawy pod boisko działek 189/2, 190/1, 190/2 do 2049 r.	4 900,00	4 900,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
			4210	Sołectwo Sałki	Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz logo klubu sportowego "Legion", działka 27/1 i 27/2 własność gminy	2 000,00	1 963,60	98,2%	Zadanie zrealizowane
			4210	Sołectwo Zalesie	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w m. Zalesie-własność gminy działka 73/10	25 937,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 001,00	6 863,60	10,7%	
			6050	Sołectwo Jedlnia Kolonia	Montaż piłkochwyłów na boisku w Jedlni- umowa dzierżawy pod boisko działek 189/2, 190/1, 190/2 do 2049 r.	16 930,00	16 930,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
			6050	Sołectwo Mireń	Ogrodzenie placu zabaw w m. Mireń własność gminy działka 139	18 521,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 31.07.2019
			6050	Wydatki inwestycyjne		35 451,00	16 930,00	47,8%	
		92695		Pozostała działalność		99 452,00	23 793,60	23,9%	
V	926			Kultura fizyczna i sport		99 452,00	23 793,60	23,9%	
RAZEM						491 863,00	54 865,24	11,2%	

Wójt Gminy Pionki

Mirosław Ziółek